

ที่ มส ๐๐๒๓.๕ / ๕๖๓



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ศูนย์ราชการจังหวัด มส ๕๘๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลปางหมู

อ้างถึง ๑. สำเนาหนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด่วนที่สุด ที่ มส ๐๐๒๓.๓/ว ๔๗๒๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
๒. หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ที่ มส ๗๑๗๐๒/๐๓๓๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด่วนที่สุด ที่ มส ๐๐๒๓.๓/๒๗๖๙  
ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามท้องค้การบริหารส่วนตำบลปางหมู ได้ส่งหลักฐานขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก) โครงการซ่อมสร้างฝิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านชานเมือง หมู่ที่ ๑๒ งดวที่ ๑ - ๒ (งดวสุดท้าย) จำนวนเงิน ๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอเรียนให้ทราบว่ โครงการดังกล่าวข้างต้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณจาก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และเนื่องจากการขอเบิกจ่ายเงินไม่ได้อยู่ในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้ระบบ GFMS ปิด ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินในระบบฯ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูได้ ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว หากได้รับแจ้งการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินการแล้วจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ ปัญญาจันทร)  
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๒๘๔๑ - ๓ ต่อ ๕๕

ผู้ประสานงาน : นางลักษณ์คณีง ทองล้ำ โทร. ๐๙ ๑๑๔๓ ๕๑๖๒

ด่วนที่สุด

## สำเนาฉบับ

ที่ มส ๐๐๒๓.๓/๒๗๖๗

ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ถนนขุนลุมประพาส มส ๕๘๐๐๐

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๙๑

ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง  
ของเศรษฐกิจฐานราก จำนวน ๑ ชุด  
๒. เอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน ๑๓ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีมีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนด ฯ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๖ (๑ สิงหาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนด ฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ โดยโครงการที่มีปัญหาล่าช้าในการดำเนินงาน เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบเร่งรัดดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินให้อยู่ในกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้ พร้อมทั้งพิจารณาดำเนินการ โดยโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้และคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบเร่งเสนอเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ พร้อมทั้งเร่งรัดดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว นั้น

จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับรายงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยใช้จ่ายจากเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปรากฏมีโครงการที่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน ๑๕๐ โครงการ ขอยกเลิกโครงการ จำนวน ๓ โครงการ และโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓ โครงการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ

/และสังคม...

และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓  
จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จำนวน ๓๓ โครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา  
ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายเชษฐา โมสิกรัตน์)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร ๐ ๕๓๖๑ ๒๘๔๑ ต่อ ๓๓  
ผู้ประสานงาน นายประพิณ ไตริ ๐๖ ๒๒๕๔ ๕๑๙๖

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน.....  
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน.....  
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน.....



ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ			รายละเอียด การขอเปลี่ยนแปลง โครงการ	เหตุผล/ความจำเป็น การขอเปลี่ยนแปลงโครงการ	หมายเหตุ
				ประกาศ/ เอกสารเชิญชวน	การลงนาม ในสัญญา	เริ่มสัญญา - สิ้นสุดสัญญา			
2	ก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำหนองจอกตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน	ทนมแม่ฮ่องสอน	30,000,000	/			ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการถึง 31 ตุลาคม 2565	1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคทำให้การดำเนินการในแต่ละขั้นตอนเกิดความล่าช้า 2. เมื่อดำเนินการประกาศราคากลางแล้ว ปรากฏว่าราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผิดแผกไปเพื่อให้สามารถแข่งขัน ผู้ประกอบการเสนอแนะและพิจารณา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 มีผู้ประกอบการเข้ามาเสนอแนะราคากลางประกวดราคาและปัจจุบัน คณะกรรมการอยู่ระหว่างปรับปรุงร่าง TOR	วงเงินตามสัญญาจ้าง 4,750,000 บาท
3	ซ่อมสร้างรั้วทางแอสฟัลต์คอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านชานเมือง หมู่ที่ 12 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	อบต.ปางหมู	5,017,000	/	เริ่มสัญญา 10 มีนาคม 2565 สิ้นสุดสัญญา 9 พฤษภาคม 2565		ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการถึง 31 พฤษภาคม 2565	เนื่องจากโครงการมีงบประมาณคงเหลือใช้ เวลาในการกำหนดราคากลางระยะเวลาประมาณ ประกอบกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้งานล่าช้าเป็นงาน เป็นปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และโครงการ นานสัญญาในวันที่ 10 มีนาคม 2565 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน สิ้นสุดสัญญา วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 จึงมีควม จำเป็นต้องขยายระยะเวลาดำเนินการ	วงเงินตามสัญญาจ้าง 3,645,000 บาท
4	โครงการซ่อมแซมมิถุนนเดิมภายในหมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและบริการ โดยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านห้วยโป่ง จุดที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ทน 0.04 เมตร ยาว 229.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 801.50 ตารางเมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ทน 0.04 เมตร ยาว 2,213.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,852.00 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,654.00 ตารางเมตร	อบต.ห้วยโป่ง	3,790,300	/	เริ่มสัญญา 8 กุมภาพันธ์ 2565 สิ้นสุดสัญญา 30 มีนาคม 2565		ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการถึง 30 เมษายน 2565	เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เป็นปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการ ลงนาม สัญญาจ้าง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 30 มีนาคม 2565 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมด ระยะเวลาที่กำหนด	วงเงินตามสัญญาจ้าง 3,645,000 บาท