



ที่ มส ๐๐๒๓.๓/ว ๑๓๐

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ตามหนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ มส ๐๐๒๓.๓/ว ๕๘๔๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้แจ้งปรับปรุงและเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล) พร้อมทั้งกำหนดปฏิทินการดำเนินงานใหม่ นั้น

เพื่อให้การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ตรวจสอบโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หากมีเงื่อนไขต้องส่งคืนงบประมาณลักษณะดังนี้

๑. งบประมาณซ้ำซ้อนซึ่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว
๒. งบประมาณคงเหลือจากการดำเนินโครงการในส่วนที่เหลือจากการได้รับงบประมาณซ้ำซ้อนมาดำเนินโครงการไปแล้วบางส่วน
๓. โครงการไม่มีความพร้อมด้านสถานที่ดำเนินการที่ส่งผลกระทบกับรายการที่ปรากฏในใบจัดสรรงบประมาณ
๔. งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถนำเงินมาสบทบเพื่อดำเนินโครงการได้

ให้เร่งรัดส่งคืนงบประมาณภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ประสงค์ส่งคืนงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย



กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๒๘๔๑ ต่อ ๓๓

ผู้ประสานงาน นางอุรา สมณา โทร ๐๖ ๔๙๑๗ ๐๕๒๖

อุดหนุนเฉพาะกิจ งบม. 2566

ได้รับจัดสรร

- ถนน	: 42 โครงการ	99,567,200.00 บาท
- ลานกีฬา	: 3 โครงการ	3,724,800.00 บาท
- อาคาร ศพด.	: 3 โครงการ	5,504,100.00 บาท
- จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า	: 31 โครงการ	1,140,700.00 บาท
รวม	79	109,936,800.00 บาท

เบิกจ่ายแล้ว

: 2 โครงการ	973,000.00 บาท
: 77 โครงการ	108,963,800.00 บาท

คงเหลือ (ยังไม่แล้วเสร็จ)

ที่ยังไม่แล้วเสร็จ

ทำสัญญา	: 15 โครงการ	18,161,800.00 บาท
ประกาศผู้ชนะ/เรียกทำสัญญา	: 11 โครงการ	22,758,600.00 บาท
อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	: 48 โครงการ	63,512,900.00 บาท
อยู่ระหว่างขอส่งคืนโครงการ	: 1 โครงการ	497,000.00 บาท
อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลง	: 1 โครงการ	498,000.00 บาท
อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่	: 1 โครงการ	458,200.00 บาท
เงินเหลือจ่าย	:	3,077,300.00 บาท

Th, 10 m. 66

ปัญหาอุปสรรค โครงการที่ทำให้ดำเนินการล่าช้า

1. โครงการได้รับงบประมาณช้าข้อ 1 โครงการ (อยู่ระหว่างส่งคืน)
 - โครงการซ่อมแซมถนน คสล. อบต.เวียงเหนือ 497,000 บาท
2. แก้ไขพิทัก 1 โครงการ
 - โครงการซ่อมแซมถนน คสล. อบต.เวียงเหนือ 498,000 บาท
3. ประกาศ e-bidding ครั้งที่ 1 แล้วไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาหรือคุณสมบัติไม่ถูกต้อง 2 โครงการ
 - โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ทด.แม่ยม 591,000 บาท
 - โครงการซ่อมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต อบต.ผาบ่อง 5,490,000 บาท
4. อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่ 1 โครงการ
 - โครงการก่อสร้างลานกีฬา ทด.แม่ลาน้อย 458,200 บาท

หมายเหตุ

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟฟ้า ยอดเงินไม่ถึง 100,000 บาท ใบจัดสรรแจ้ง อบต.ทราบ 3 ม.ค. 2566
อปท.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้เร่งรัดให้ลงนามสัญญาภายในเดือน มกราคม 2566
และ เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ. 2566

โครงการ "ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน"

อุดหนุนเฉพาะกิจ ปม. 2566

ได้รับจัดสรร	:	42 โครงการ	99,567,200.00 บาท	อปท. 23 แห่ง
เบิกจ่าย	:	2 โครงการ	973,000.00 บาท	อปท. 1 แห่ง
คงเหลือ	:	40 โครงการ	98,594,200.00 บาท	อปท. 22 แห่ง

ที่ยังไม่แล้วเสร็จ

ทำสัญญา	:	13 โครงการ	15,491,800.00 บาท	อปท. 9 แห่ง
ประกาศผู้ชนะ/เรียกทำสัญญา	:	9 โครงการ	18,539,900.00 บาท	อปท. 6 แห่ง
อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	:	16 โครงการ	60,537,500.00 บาท	อปท. 11 แห่ง
อยู่ระหว่างขอส่งคืนโครงการ	:	1 โครงการ	497,000.00 บาท	อปท. 1 แห่ง
อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลง	:	1 โครงการ	498,000.00 บาท	อปท. 1 แห่ง
เงินเหลือจ่าย	:		3,030,000.00 บาท	

ปัญหาอุปสรรค

1. โครงการได้รับงบประมาณช้าซ้อน 1 โครงการ (อยู่ระหว่างส่งคืน)
2. แก้ไขพิทัก 1 โครงการ
3. ประกาศ e-bidding ครั้งที่ 1 แล้วไม่ผู้ยื่นเสนอราคาหรือคุณสมบัติไม่ถูกต้อง 2 โครงการ

ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน กระทรวงมหาดไทย

ที่	อปท.	รหัส งบปร มาณ	โครงการ/รายการ	วงเงินงบประมาณ (1)	วันเดือนปี ที่แจ้งใบจัดสรร อปท.	ขั้นตอน ดำเนินงาน (ระบุ....)	วงเงินที่ก่อหนี้ ผูกพัน	ผลงาน	สัญญา (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	วงเงินเหลือจ่าย (1 - 2)	แผน/การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566							รวม	ปัญหาอุปสรรค
											ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	
5	อบต.ลำโพง	ถนน	ปรับปรุงถนนดินให้เป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถ้ำลอด เส้นทางบึงไทรบ้านน้ำวน ขนาด กว้าง 3.00 เมตร พน 0.15 เมตร ยาว 175.00 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 525.00 ตาราง เมตร องค์การบริหารส่วนตำบล ถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัด แม่ฮ่องสอน	497,000.00	1 ธ.ค. 65	เรียกทำ สัญญา													- ไม่มี - ประกาศขึ้นทะเบียน 13 ธ.ค. 65 ราคา 497,000 บาท
6	อบต.ลำโพง	ถนน	ปรับปรุงถนนเชื่อมชุมชน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถ้ำลอด เส้นทางบึงไทรบ้านน้ำวน ขนาด กว้าง 3.00 เมตร พน 0.15 เมตร ยาว 175.00 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 525.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัด แม่ฮ่องสอน	497,000.00	1 ธ.ค. 65		497,000.00		เริ่มสัญญา 17 ธ.ค. 65										ไม่มี
7	อบต.ลำปูล้อม	ถนน	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลัก รหัสทางหลวงท้องถิ่น น.ส.ก 14-012 สายทางบ้านน้ำชุมแสง- แยกบ้านป่าแดง หมู่ที่ 4 บ้าน น้ำชุมแสง ตำบลนาปู่ป้อม กว้าง 4 เมตร ยาว 313 เมตร พน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,252 ตารางเมตร องค์การ บริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัด แม่ฮ่องสอน	1,346,000.00	1 ธ.ค. 65	จัดทำ ราคาจ้าง													ไม่มี
8	อบต.ลำปูล้อม	ถนน	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น น.ส.ก 14-004 สายทางบ้านป่าแดง- บ้านป่าบอน หมู่ที่ 3 บ้านป่า บอน ตำบลนาปู่ป้อม กว้าง 4 เมตร ยาว 243 เมตร พน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 972 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1,045,000.00	1 ธ.ค. 65	ประกาศ e-bidding													- ไม่มี - กำหนดเวลา 11 ม.ค. 66

แนบ/การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566															รวม	ปัญหาอุปสรรค							
ที่	อ.ท.	รหัส งบปร มาณ	โครงการ/รายการ	วงเงินงบประมาณ (1)	วันเดือนปี ที่แจ้งใช้จัดสรร อปท.	ขั้นตอน ดำเนินงาน (ระบุ....)	วงเงินที่อนุมัติ ผู้กพัน	งวดงาน	สัญญา (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	วงเงินเหลือจ่าย (1 - 2)	ค.ศ. - ส.ค. 65	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ส.ค.	รวม	ปัญหาอุปสรรค	
9		อบต.สบปลิง	ถนน	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสบปลิง ตำบลสบปลิง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 147.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 735.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสบปลิง อำเภอป่าเมรุ จ.พิจิตร	1,359,000.00	1 ส.ค. 65	ประกาศ e-bidding															- ไม่มี - กำหนดงบฯ 18 ม.ค. 66 - จะจบงานสัญญา ก.พ. 66 - ระยะยาว ดำเนินการ 120 วัน - คาดว่าจะเบิกจ่าย ภายใน มิ.ย. 66	
10		อบต.แม่บึง	ถนน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองเป้ง - บ้านม่วง สร้อย หมู่ที่ 4 บ้านหนองเป้ง ตำบลแม่บึง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1.460 กิโลเมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,840.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่บึง อำเภอป่าเมรุ จ.พิจิตร	5,613,000.00	1 ส.ค. 65	ประกาศ e-bidding															- ไม่มี - กำหนดงบฯ 18 ม.ค. 66	
11		อบต.แม่บึง	ถนน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนภายในหมู่บ้านจาลอง หมู่ที่ 6 บ้านจาลอง ตำบลแม่บึง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 0.240 กิโลเมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่บึง อำเภอป่าเมรุ จ.พิจิตร	721,600.00	1 ส.ค. 65		449,000.00	1	30 ส.ค. 65 - 29 มี.ค. 66	272,600.00						449,000.00					449,000.00 ไม่มี	
12		อบต.วังเหนือ	ถนน	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านดงเจ็ดต้น หมู่ที่ 3 - หมู่บ้านป่าสองแ่ง หมู่ที่ 4 (ช่วงหัวเขื่อนกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ) ตำบลวังเหนือ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 153.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 612.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ อำเภอป่าเมรุ จ.พิจิตร	498,000.00	1 ส.ค. 65																- รอแก้ไข เนื่องจากที่ดินใหม่ ชั่วคราวเสียความ และจำเป็นต้องแก้ไข เร่งด่วนเพื่อแก้ไข ความเดือดร้อนของ ประชาชนในตำบล วังเหนือ - หนังสือแจ้งจังหวัด แล้ว อยู่ระหว่างเสนอ ขออนุมัติ	

แผน/การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566															รวม	ปัญหาอุปสรรค			
ที่	ช.พ.	รหัส งบประ มาณ	โครงการ/รายการ	วงเงินงบประมาณ (1)	วัน/เดือน/ปี ที่แจ้งใบจัดสรร อปท.	ขั้นตอน ดำเนินงาน (ระบุ.....)	วงเงินที่อนุมัติ ผูกพัน	งวดงาน	สัญญา (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	วงเงินเหลือจ่าย (1 - 2)	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	พ.ค.	เม.ย.	ก.ค.	ก.ย.		
											ค.ค. - ธ.ค. 65								
13	อ.ด.บ.เรียงเหนือ	ถนน	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านศาลาเจ็ดต้น หมู่ที่ 3 - พยอม บ้านปายสองแ่ง หมู่ที่ 4 (ช่วง พยอมบ้านมะเขือคืบ) ด้านซ้าย เหนือ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 168.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 672.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลเรียงเหนือ อำเภอป่า จันทน์แม่ฮ่องสอน	497,000.00	1 ธ.ค. 65														- ขอสนับสนุนโครงการ เนื่องจากได้รับ จัดซื้อในปี 2565 - หนังสือแจ้งให้ แล้ว อยู่ระหว่างเสนอ หนังสือแจ้ง สด.
14	อ.ด.บ.ปางหมู	ถนน	ซ่อมสร้างผิวทางเอทีทีทีคอน กรีต บ้านทุ่งพยอม หมู่ที่ 3 ตำบลปางหมู ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 930.00 เมตร หน้า 0.05 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,810.00 ตารางเมตร องค์การ บริหารส่วนตำบลปางหมู อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน	1,876,300.00	1 ธ.ค. 65	เรียกทำ สัญญา	1	12 ม.ค. 66 - 12 มี.ค. 66			1,826,300.00								- ไม่มี - จะทำสัญญา 11 ม.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะ 27 ธ.ค. 65 ราคา 1,826,300 บาท
15	อ.ด.บ.ปางหมู	ถนน	ซ่อมสร้างผิวทางเอทีทีทีคอน กรีต บ้านปาย หมู่ที่ 4 ด้าน ปางหมู ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 400.00 เมตร หน้า 0.05 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร องค์การ บริหารส่วนตำบลปางหมู อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน	798,000.00	1 ธ.ค. 65	เรียกทำ สัญญา	1	12 ม.ค. 66 - 12 มี.ค. 66			790,000.00								- ไม่มี - จะทำสัญญา 11 ม.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะ 27 ธ.ค. 65 ราคา 790,000
16	อ.ด.บ.หนองจำปี	ถนน	การปรับปรุงผิวทางจราจรเป็น แอสฟัลต์คอนกรีตบ้านห้วย ชัน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองจำปี กว้างเฉลี่ย 3.00-4.30 เมตร ยาว 2,055 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 7,420 ตารางเมตร องค์การ บริหารส่วนตำบลหนองจำปี อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน	3,814,100.00	1 ธ.ค. 65		3,460,000.00	3	28 ธ.ค. 65 - 28 พ.ค. 66	354,100.00						3,460,000.00			ไม่มี

แผน/การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566															รวม	ปัญหาอุปสรรค		
ที่	อ.บ.ค.	รหัสงบประมาณ	โครงการ/รายการ	วงเงินงบประมาณ (1)	วัน/เดือน/ปี ที่แจ้งใบสมัคร อ.บ.ค.	ขั้นตอนดำเนินงาน (ระบุ.....)	วงเงินที่ก่อหนี้ผูกพัน	งวดงาน	สัญญา (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	วงเงินเหลือจ่าย (1 - 2)	ม.ค.	ก.พ.	มี.ย.	พ.ค.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
17	อบต.หนองจำปาดะ	ถนน	ปรับปรุงผิวทางจราจรเป็นแอสฟัลต์ตลอดถนนหน้าวัดบ้านดอนเจียง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองจำปาดะ กิ่งอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	3,669,600.00	1 ธ.ค. 65		3,460,000.00	3	28 ธ.ค. 65 - 26 พ.ค. 66	209,600.00			3,460,000.00					ไม่มี
18	อบต.บ้านปง	ถนน	ซ่อมสร้างถนนสายหลัก ภายในหมู่บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 9 กิ่งอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	498,000.00	1 ธ.ค. 65		498,000.00	1	10 ธ.ค. 65 - 8 มี.ค. 66	-					498,000.00			ไม่มี
19	อบต.บ้านปง	ถนน	ซ่อมสร้างถนนสายหลัก บ้านห้วยน้ำขุ่น (หัวซอยไม้ดำ) หมู่ที่ 9 กิ่งอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	498,000.00	1 ธ.ค. 65		498,000.00	1	10 ธ.ค. 65 - 8 มี.ค. 66	-					498,000.00			ไม่มี
20	อบต.บ้านปง	ถนน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน จุดที่ 1 กิ่งอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	9,704,000.00	1 ธ.ค. 65	เรียกทำสัญญา		5	19 มี.ค. 66 - 17 ก.ค. 66									- ไม่มี - จะทำสัญญา 19 มี.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะ 6 มี.ค. 66 รวม 9,600,000 บาท

[illegible]

ที่	อปท.	รหัส งบปร มาณ	โครงการ/รายการ	วงเงินงบประมาณ (1)	วันเดือน/ปี ที่แจ้งใบจัดสรร อปท.	ขั้นตอน ดำเนินงาน (ระบุ.....)	วงเงินที่อนุมัติ ยุทธรณ	งวดงาน	สัญญา (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	วงเงินเหลือจ่าย (1 - 2)	แผน/การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566							รวม	ปัญหาอุปสรรค
											ด.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	พ.ค.	เม.ย.	พ.ค.		
25	เทศบาลตำบล แม่ยวม	ถนน	(ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวสิงห์ จำนวน 3 จุดจุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 190 เมตร พน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 570 ตาราง เมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 32 เมตร พน 0.15 เมตร หรือพื้นที่เฉลี่ยรวมไม่น้อย กว่า 112 ตารางเมตร จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 42 เมตร พน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 84 ตาราง เมตร หรือพื้นที่เฉลี่ยรวมไม่น้อย กว่า 112 ตารางเมตร ยาว 112 เมตร เทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่ สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน)	515,300.00	1 ธ.ค. 65	ประกาศ ผู้ชนะ					ด.ค. - ธ.ค. 65								- ไม่มี - ประกาศผู้ชนะ 30 พ.ย. 65 วงเงิน 340,000 บาท - ใบจัดสรรจัดส่งให้ อปท. เดือน ธ.ค. 65 อยู่ระหว่างเรียกทำ สัญญา
26	เทศบาลตำบล แม่ยวม	ถนน	(ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะปวง (บนทางบ้านตะปวง เชื่อมกับบ้านตะปวง) ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 717 เมตร พน 0.15 เมตร ไม่ไหลทาง หรือพื้นที่เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 2,151.00 ตารางเมตร หรือพื้นที่ จำนวน 1 ไร่ เทศบาลตำบล แม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน)	1,392,100.00	1 ธ.ค. 65	ประกาศ ผู้ชนะ													- ไม่มี - ประกาศผู้ชนะ 21 พ.ย. 65 วงเงิน 944,000 บาท - ใบจัดสรรจัดส่งให้ อปท. เดือน ธ.ค. 65 อยู่ระหว่างเรียกทำ สัญญา
27	เทศบาลตำบล แม่ยวม	ถนน	(ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บ้านน้ำดิบ ฝั่งตรง กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 440 เมตร พน 0.04 เมตร หรือ พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,760 ตารางเมตร ติดผิวจราจรบนทาง สี่ขา จำนวน 2 เส้น พร้อม ติดตั้งป้าย จำนวน 1 ป้าย เทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่ สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน)	591,000.00	1 ธ.ค. 65	พบพร ราคากลาง เตรียม ประกาศ ครั้งที่ 2													- ประกาศครั้ง 4 พ.ย. 65 ไม่มีผู้ เสนอ

[illegible]

ร.ร.	อ.ท.	รหัส งบปร มาณ	โครงการ/รายการ	วงเงินงบประมาณ (1)	วัน/เดือน/ปี ที่แจ้งจัดสรร งบ.ท.	ขั้นตอน ดำเนินงาน (ระบุ.....)	วงเงินที่ก่อหนี้ ผูกพัน	งวดงาน	สัญญา (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	วงเงินเหลือจ่าย (1 - 2)	แผน/การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566										รวม	ปัญหา/ตรวจ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											ค.ศ. - ธ.ค. 65	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
32	อุดรธานี	ถนน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนกลางหมู่บ้านแม่เหาะ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เหาะ ขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 582 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,037 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่จริม จังหวัด หนองคาย	1,441,000.00	1 ธ.ค. 65	TOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

ที่	อ.พ.	รหัส งบปร มาณ	โครงการ/รายการ	วงเงินงบประมาณ (1)	วัน/เดือน/ปี ที่แจ้งจัดสรร อ.พ.	ขั้นตอน ดำเนินงาน (ระบุ....)	วงเงินที่อนุมัติ ผูกพัน	งวดงาน	สัญญา (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	วงเงินเหลือจ่าย (1 - 2)	แผน/การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566							รวม	ปัญหาอุปสรรค
											ค.ศ. - ธ.ค. 65	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	พ.ค.	เม.ย.	พ.ค.		
35		อ.ค.แม่ลา	ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม เส้นทางหลัก จากบ้านแม่หาด หมู่ที่ 7 ถึงบ้านก้อคี (อ.แม่ละ เหนือ หมู่ที่ 12) ด้านแม่ลาด ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร พน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร องค์การ บริหารส่วนตำบลแม่ลาด อำเภอ สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน)	8,476,000.00	1 ธ.ค. 65	ประกาศ e-bidding													- ไม่มี - กำหนดเสนอราคา 9 ม.ค. 66 (อยู่ ระหว่างพิจารณาผล)
36		อ.ค.แม่ปง	ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านแม่ละดี - บ้านท่าโป่ง แดง บ้านแม่ละดี หมู่ที่ 4 และ บ้านท่าโป่งแดง หมู่ที่ 5 ด้านเสา บึง ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 - 5.50 เมตร ยาว 1,958 เมตร พน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 10,769.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน	5,490,000.00	1 ธ.ค. 65	ประกาศ e-bidding ครั้งที่ 2 กำหนด เสนอราคา 10 ม.ค. 66													ยกเลิกประกาศครั้งที่ 1 เนื่องจากผู้ยื่น ข้อเสนอคุณสมบัติไม่ ครบ ตามประกาศ
37		อ.ค.แม่ปง	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านปงยาม สาย พหุชัยอ้อมหมู่บ้านปงยาม หมู่ที่ 5 บ้านปงยาม ด้านลงไปบ่อ กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร พน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 840 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ ป้อม อำเภอป่าเมรุ จ.พ.ศ. แม่ฮ่องสอน	903,000.00	1 ธ.ค. 65	วันระย อุทธรณ์ ครบกำหนด 11 ม.ค. 66													- ไม่มี - ประกาศผู้ชนะ 29 ธ.ค. 65 วงเงิน 900,000 บาท (เงิน อุดหนุน / รับ)
38		อ.ค.แม่ปง	[ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านปงป๋าย หมู่ที่ 2 ด้านหลังบึง จำนวน 2 สาย สายที่ 1 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 256.00 เมตร พน 0.05 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,024.00 เมตร สายที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 504.00 เมตร พน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,016.00 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลบึง อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน]	1,800,000.00	1 ธ.ค. 65	อยู่ระหว่าง เรียกทำ สัญญา													- ไม่มี - ประกาศผู้ชนะ 22 ธ.ค. 65 ราคา 1,780,000

ที่	อ.ท.	รหัส งบประ มาณ	โครงการ/รายการ	วงเงินงบประมาณ (1)	วัน/เดือน/ปี ที่แจ้งใบจัดสรร อ.ท.	ขั้นตอน ดำเนินงาน (ระบุ.....)	วงเงินที่ก่อหนี้ ผูกพัน	งวดงาน	สัญญา (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	วงเงินเหลือจ่าย (1 - 2)	แบบ/การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566										รวม	ปัญหาอุปสรรค	
											ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ธ.ค.	ธ.ค. - ธ.ค. 65			
39	เทศบาลตำบล เมืองมัลล		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายในหมู่บ้าน) บ้านไร่ หมู่ที่ 5 ด้านแม่ละเรียง ตอนที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.665.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตอนที่ 2 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น 19,220.00 ตาราง เมตร เทศบาลตำบลเมืองมัลลได้ อำเภอแม่ละเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน	9,646,800.00	1 ธ.ค. 65	ราคากลาง																	ไม่มี
40	อบต.แม่ต๋อง	ถนน	ปรับปรุงผิวจราจรถนนเอทีที คอนกรีต ระหว่างหลาวทองถึง มส.อ.25-003 สายทางบนสาย 6 บ้านหนองป่าแต หมู่ที่ 10 ด้านแม่ต๋อง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร พร้อมป้ายจำนวน 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ต๋อง อำเภอแม่ละเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน	628,000.00	1 ธ.ค. 65	TOR																	ไม่มี
41	อบต.บ้านทาด	ถนน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1 สายหลักศูนย์ ส่งเสริมสินค้า OTOP ตำบลบ้าน ทาด - การไฟฟ้า ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 550.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ใต้ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,300.00 ตาราง เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ที่ทำได้ จริง รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนขององค์กร บริหารส่วนตำบลบ้านทาด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาด อำเภอแม่ละเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน	1,895,300.00	1 ธ.ค. 65		1,339,000.00	1	23 ธ.ค. 65 - 22 มี.ค. 66	556,300.00							556,300.00					556,300.00	ไม่มี

[illegible]

โครงการ "ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา"

อุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ. 2566

ได้รับจัดสรร	:	3 โครงการ	3,724,800.00 บาท	อปท. 3 แห่ง
เบิกจ่าย	:	0 โครงการ	- บาท	อปท. 0 แห่ง
คงเหลือ	:	3 โครงการ	3,724,800.00 บาท	อปท. 3 แห่ง
ที่ยังไม่แล้วเสร็จ				
ทำสัญญา	:	1 โครงการ	880,000.00 บาท	อปท. 1 แห่ง
ประกาศผู้ชนะ/เรียกทำสัญญา	:	1 โครงการ	2,384,000.00 บาท	อปท. 1 แห่ง
อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่	:	1 โครงการ	458,200.00 บาท	อปท. 1 แห่ง
เงินเหลือจ่าย	:		2,600.00 บาท	

ปัญหาอุปสรรค

อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่ 1 โครงการ

แบบรายงานแผน/ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ลานกีฬา)

ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน กระทรวงมหาดไทย

ที่	อ.ท.	รหัสงบประมาณ	โครงการ/รายการ	วงเงินงบประมาณ (1)	วัน/เดือน/ปี ที่แจ้งในจัดสรร อ.ท.	ขั้นตอนดำเนินงาน (ระบุ.....)	วงเงินที่ก่อหนี้ผูกพัน	เลขที่โครงการ	งวดงาน	สัญญา (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	วงเงินเหลือจ่าย (1 - 2)	แผน/การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566										รวม	ปัญหาอุปสรรค
												ค.ศ. - อ.ท. 65	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	อบต.แม่ลาว	ลานกีฬา	ก่อสร้างสนามกีฬา ลานกีฬา คอมมูนิตี้เสริมเหล็กบ้านสบใจ (ห้วยบ้านห้วยมะน้ำ) หมู่ที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว อำเภอสะเมิง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	2,384,000.00	24 พ.ย. 65	ประกาศผู้ชนะ																	- ไม่มี - ประกาศผู้ชนะ 3 ม.ค. 66 ราคา 1,890,000 บาท ครบกำหนดวันพฤหัสบดี 12 ม.ค. 66
2	เทศบาลตำบลแม่ยวม	ลานกีฬา	ก่อสร้างสนามกีฬาถนนกบประสค์ บ้านตะบั้ง หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน]	882,600.00	24 พ.ย. 65		880,000.00		1	9 ธ.ค. 65 - 8 มี.ค. 66	2,600.00				880,000.00							880,000.00	ไม่มี
3	เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย	ลานกีฬา	ก่อสร้างสนามกีฬาถนนประสค์ บ้านวังคั้น หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน]	458,200.00	24 พ.ย. 65																		- อยู่ระหว่างขอทำประโยชน์ในพื้นที่ สปก. สปก. จะมีการประชุมพิจารณาเดือน ก.พ. 66
รวม				3,724,800.00			880,000.00				2,600.00												

*

พด.แม่ลาน้อย ลานกีฬามานวักคัน

ตอนที่ขอจัดสรรงบประมาณ มีเอกสารที่ชาวบ้านยื่นขอแบ่งพื้นที่โฉนดเพื่อให้ออกสร้างลานกีฬาพื้นที่ก่อสร้าง อยู่ตรงกลางหมู่บ้าน มีโฉนดที่ดินชาวบ้านล้อมรอบ และเป็นโครงการที่อยู่ในความต้องการของชาวบ้าน พด.แม่ลาน้อย ได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ และได้ทำหนังสือไปขอตรวจสอบกับกรมป่าไม้ ผลปรากฏว่า พื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นพื้นที่ร้างว่างเปล่า และเป็นพื้นที่ของ สปก. ไม่มีคนจับจองขณะนี้ พด. ๑ ได้ทำหนังสือขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวกับ สปก. จังหวัดแล้ว และคณะกรรมการ สปก. จะมีการประชุมพิจารณาประมาณเดือน ก.พ. 66 คาดว่าจะได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเห็นของคณะกรรมการ

โครงการ "ก่อสร้างอาคาร ศพด."

อุดหนุนเฉพาะกิจ งบ. 2566

ได้รับจัดสรร	:	3 โครงการ	5,504,100.00 บาท	อปท. 3 แห่ง
เบิกจ่าย	:	0 โครงการ	- บาท	อปท. 0 แห่ง
คงเหลือ	:	3 โครงการ	5,504,100.00 บาท	อปท. 3 แห่ง
<u>ที่ยังไม่แล้วเสร็จ</u>				
ทำสัญญา	:	1 โครงการ	1,790,000.00 บาท	อปท. 1 แห่ง
ประกาศผู้ชนะ/เรียกทำสัญญา	:	1 โครงการ	1,834,700.00 บาท	อปท. 1 แห่ง
อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	:	1 โครงการ	1,834,700.00 บาท	อปท. 1 แห่ง
เงินเหลือจ่าย	:		44,700.00 บาท	

ปัญหาอุปสรรค

- ไม่มี -

ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน กระทรวงมหาดไทย

[illegible]

โครงการ "จัดซื้ออุปกรณ์การป้องกันและควบคุมไฟฟ้า"

อุดหนุนเฉพาะกิจ งบม. 2566

ได้รับจัดสรร	:	31 โครงการ	1,140,700.00 บาท	อปท. 31 แห่ง
เบิกจ่าย	:	0 โครงการ	- บาท	อปท. 0 แห่ง
คงเหลือ	:	31 โครงการ	1,140,700.00 บาท	อปท. 31 แห่ง

ที่ยังไม่แล้วเสร็จ

ทำสัญญา	:	0 โครงการ	- บาท	อปท. 0 แห่ง
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	:	31 โครงการ	1,140,700.00 บาท	อปท. 31 แห่ง

หมายเหตุ

1. ปัญหาอุปสรรค "ไม่มี"

2. ใบจัดสรรแจ้ง อปท.ทราบ 3 ม.ค. 2566 อปท.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ได้เร่งรัดให้ลงนามสัญญาภายในเดือน มกราคม 2566 และ เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ. 2566

แบบรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จัดซื้ออุปกรณ์การป้องกันและควบคุมไฟฟ้า)

ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน กระทรวงมหาดไทย

ที่	อปท.	รหัส งบประมาณ	โครงการ/รายการ	วงเงินงบประมาณ (1)	วันเดือนปี ที่แจ้งใบจัดสรร	ขั้นตอน ดำเนินงาน	วงเงินที่ก่อหนี้ ผูกพัน	เลขที่โครงการ	งวดงาน	สัญญา (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	วงเงินเหลือจ่าย (1 - 2)	แผน/การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566										รวม	ปัญหาอุปสรรค
												ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	อบต.สันติคีรี	อุปกรณ์ ควบคุม ไฟฟ้า	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้าน การป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน	37,400.00		ดำเนินการ								37,400.00								37,400.00	ไม่มี
2	เทศบาลตำบล แม่มเยว	อุปกรณ์ ควบคุม ไฟฟ้า	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้าน การป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบล แม่มเยว อำเภอแม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน	18,700.00		TOR								18,700.00								18,700.00	ไม่มี
3	อบต.บ้านเป	อุปกรณ์ ควบคุม ไฟฟ้า	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้าน การป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านเป อำเภอแม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน	56,100.00		TOR								56,100.00								56,100.00	ไม่มี
4	อบต.แม่ต่ง	อุปกรณ์ ควบคุม ไฟฟ้า	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้าน การป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน ตำบลแม่ต่ง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน	18,700.00		TOR								18,700.00								18,700.00	ไม่มี
5	อบต.แม่สะแวน	อุปกรณ์ ควบคุม ไฟฟ้า	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้าน การป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน ตำบลแม่สะแวน อำเภอสะบายดี จังหวัด แม่ฮ่องสอน	37,400.00		จัดหาผู้ขาย								37,400.00								37,400.00	ไม่มี
6	อบต.แม่สาด	อุปกรณ์ ควบคุม ไฟฟ้า	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้าน การป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน ตำบลแม่สาด อำเภอสะบายดี จังหวัด แม่ฮ่องสอน	56,100.00		TOR								56,100.00								56,100.00	ไม่มี
7	อบต.แม่สาด	อุปกรณ์ ควบคุม ไฟฟ้า	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้าน การป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน ตำบลแม่สาด อำเภอสะบายดี จังหวัด แม่ฮ่องสอน	56,100.00		ระหว่าง ดำเนินการ								56,100.00								56,100.00	ไม่มี
8	อบต.สบเมย	อุปกรณ์ ควบคุม ไฟฟ้า	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้าน การป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน ตำบลสบเมย อำเภอสะบายดี จังหวัด แม่ฮ่องสอน	56,100.00		TOR								56,100.00								56,100.00	ไม่มี

ที่	อ.บ.ท.	รหัส งบประมาณ	โครงการ/รายการ	วงเงินงบประมาณ (1)	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ม/สิ้นสุด	ขั้นตอน ดำเนินงาน	วงเงินที่ก่อหนี้ ผูกพัน	เลขที่โครงการ	งวดงาน	สัญญา (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	วงเงินเหลือจ่าย (1 - 2)	แผน/การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566										รวม	ปัญหาอุปสรรค
												ค.ศ. - ค.ศ.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ก.ย.		
18	อบต.ปางหมู	อุปกรณ์ ควบคุม ไฟฟ้า	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้าน การป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	18,700.00		TOR								18,700.00								18,700.00	ไม่มี
19	อบต.แม่บง	อุปกรณ์ ควบคุม ไฟฟ้า	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้าน การป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน ตำบลแม่บง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	56,100.00		TOR								56,100.00								56,100.00	ไม่มี
20	อบต.หนองจ๋านเป๋	อุปกรณ์ ควบคุม ไฟฟ้า	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้าน การป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองจ๋านเป๋ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	37,400.00		เสนอราคา								37,400.00								37,400.00	ไม่มี
21	อบต.แม่โต	อุปกรณ์ ควบคุม ไฟฟ้า	(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้าน การป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน ตำบลแม่โต อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน)	37,400.00		สืบราคา								37,400.00								37,400.00	- ไม่มี - กำหนดลงนาม สัญญา และส่งมอบ ภายใน 31 ม.ค. 66
22	อบต.แม่ลาหลวง	อุปกรณ์ ควบคุม ไฟฟ้า	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้าน การป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	18,700.00		TOR								18,700.00								18,700.00	ไม่มี
23	อบต.หัวฝาง	อุปกรณ์ ควบคุม ไฟฟ้า	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้าน การป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน ตำบลหัวฝาง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	56,100.00		เสนอราคา								56,100.00								56,100.00	ไม่มี
24	อบต.แม่ทะ	อุปกรณ์ ควบคุม ไฟฟ้า	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้าน การป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน	56,100.00		TOR								56,100.00								56,100.00	ไม่มี
25	เทศบาลตำบล เมือยรมใต้	อุปกรณ์ ควบคุม ไฟฟ้า	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้าน การป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบล เมือยรมใต้ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน	18,700.00		TOR								18,700.00								18,700.00	ไม่มี
26	อบต.กองก้อย	อุปกรณ์ ควบคุม ไฟฟ้า	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้าน การป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน ตำบลกองก้อย อำเภอสมบัย จังหวัด แม่ฮ่องสอน	18,700.00		ระหว่าง ดำเนินการ								18,700.00								18,700.00	ไม่มี

[illegible]

ปฏิทินการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

วัน เดือน ปี	กิจกรรม	หมายเหตุ
๓๑ มกราคม ๒๕๖๖	ส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดังนี้ ๑. งบประมาณเข้าข้อซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ๒. งบประมาณคงเหลือจากการดำเนินโครงการในส่วนที่เหลือจากการได้รับงบประมาณเข้าข้อมาดำเนินโครงการไปแล้วบางส่วน ๓. โครงการไม่มีความพร้อมด้านสถานที่ดำเนินการที่ส่งผลกระทบต่อรายการที่ปรากฏในใบจัดสรรงบประมาณ ๔. งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถนำเงินมาสมทบเพื่อดำเนินโครงการได้	
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	วันสุดท้ายของการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจภายใต้ประเภทรายการใหม่ ๑ รายการ	ส่งถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยถือวันที่ประทับตรารับเป็นสำคัญ หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์ขอใช้งบประมาณ
	ส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความประสงค์ขอใช้งบประมาณ	
๓๐ เมษายน ๒๕๖๖	รวบรวมเอกสารการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เป็นอำนาจของสำนักงบประมาณให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ ๑. รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ๒. รายการค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป ๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบงบประมาณเกินกว่าจำนวนเงินนอกงบประมาณที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่าย ๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบงบประมาณเกินกว่าร้อยละสิบของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ส่งคืนงบประมาณให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรณีหมดความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	